

Valtraloc Flamatt – 03.09.2024

Letzte und aktuelle Arbeiten

Die Unternehmung hat am 19.08.2024 (Sommerpause) die Arbeiten wieder aufgenommen

Kreisel, Freiburgstrasse und Neueneggstrasse

- Kanalaufnahmen
- Bau der Verkehrsinsel bei AVIA-Tankstelle
- Anpassungen der Bremsschwelle auf der Neueneggstrasse
- Einbau der Deckschicht am 24.-25.08.2024 ist erfolgt
- Die Vormarkierungen wurden aufgebracht





Bernstrasse

Etappe 3.2

- Randsteine und Bundsteine sind versetzt
- Tragschicht auf den Trottoirs ist eingebaut
- Wiedereinführung vom Einbahnverkehr ab dem 27.08.2024

Etappe 6.2

- Belagseinbau bei der Busshaltestelle ist erfolgt

Etappe 4 und 5

- Folgenden Strassenquerungen sind erfolgt:
 - Trinkwasserversorgung (bis auf eine)
 - Groupe E Rohrblock
- Die Querungen und Schächte für die Strassenentwässerung sind in Arbeit

Aktuelle Verkehrsphase

Etappe 3 (Bereich Dorfzentrum):

Im Dorfzentrum wird eine Einbahn eingeführt, um die Arbeiten mit der grösstmöglichen Sicherheit und Qualität auszuführen. Es wurde eine Umleitung über Neuenegg erstellt und signalisiert. Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich ist auf 30 km/h reduziert, um die

Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. Der Endtermin ist approximativ und kann sich noch ändern, die Einbahn wurde wie folgt geplant und umgesetzt:



Etappe 6 (Bereich Coop Tankstelle bis Comet):

Im Bereich der Etappe 6, wird der Verkehr zweispurig geführt, hier ist die bestehende Strasse breit genug.

Anstehende Arbeiten

Kreisel, Freiburgstrasse und Neueneggstrasse

- Kleine Fertigstellungsarbeiten und Reinigung
- Definitive Markierungen erstellen
- Fertigstellung der Bremsschwelle auf der Neueneggstrasse

Bernstrasse

Etappe 4

- Fortsetzung der Strassenentwässerung

Etappe 5.2

- Abspernungen und Signalisationen erstellen

- Start mit dem Rückbau des bestehenden Trottoir
- Letzte Trinkwasserquerung erstellen
- Strassenquerung für das Groupe E Celsius Fernwärme Projekt

Etappe 3.2

- Fräsen und Rückbau halbe Fahrbahn
- Erstellen der Strassenbeleuchtung in der Mitte
- Prüfung der Tragfähigkeit
- Fertigstellung der Bordüren beim Restaurant Waage



Kommende Verkehrsphase

Etappe 4.2 :

Die Etappe 4.2 kann aufgrund mangelnder Platzverhältnisse und hohem Fussgängeraufkommen nicht mit zweispurigem Verkehr gebaut werden. Deswegen wird ab Ende Oktober bis Mitte Dezember 2024 wieder eine Einbahn eingeführt.

Die Einbahn wird in Richtung Wünnewil erstellt. Der Gegenverkehr wird analog zur aktuellen Einbahn über Neueneegg umgeleitet, nur in die andere Richtung.



Phase 4.2

- Arbeitsbereich
- Fahrbahn
- Fussgänger Umleitung

Ende Oktober 2024 - Mitte Dezember

